

Проект: 44 УЛ. СОВЕТСКАЯ | МАГАЗИН
Заказчик: Л. [REDACTED]
Г. Новосибирск, [REDACTED]

22 февраля 2024

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Статья расходов	Поступления	Сумма	Баланс
Субподрядные работы/услуги	1 234 380,43	1 300,00	0,00
Дополнительные работы/услуги		171 261,00	
Материалы черновые/расходные		173 424,06	
Материалы чистовые		276 833,46	
Ремонтные работы/услуги		557 375,00	
Траты компании		0,00	
Наценка		54 186,90	
Всего:	1 234 380,43	1 234 380,42	0,00

Подрядчик:

Заказчик:

_____ ИП Комаров Иван Валерьевич

_____ [REDACTED] Д

Компания:
Адрес:
Телефон:
Email:
Реквизиты компании:

«Дом РиО» | ИП Комаров И.В.
Ремонт и Отделка, <https://rio-remont.ru/>
+7 (978) 668-77-88
rio.simferopol@gmail.com

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КОМАРОВ ИВАН
ВАЛЕРЬЕВИЧ

ИНН: 143407617295
ОГРН: 321144700041144
Расч. счет: 40802810100002451893
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
Корр. счет банка: 30101810145250000974
Юридический адрес банка: Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр.
26

Проект: 44- | Магазин
Заказчик: Л
Г. Новосибирск,

22 февраля 2024

ВЕДОМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Дата	Наименование	Сумма
07.02.24	Аванс (итоговый) ИП Комаров Иван Валерьевич	40 703,43
31.01.24	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	91 285,00
26.01.24	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	45 000,00
25.01.24	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	76 000,00
25.01.24	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	150 000,00
15.01.24	Оплата по счёту потолок грильято ПАВЕЛ Александров	66 392,00
29.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	120 000,00
28.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	60 000,00
28.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	40 000,00
26.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	100 000,00
19.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	70 000,00
18.12.23	Аванс ИП Комаров Иван Валерьевич	80 000,00
13.12.23	Аванс (подотчетные) ИП Комаров Иван Валерьевич	120 000,00
08.12.23	Аванс на покупку материалов. ИП Комаров Иван Валерьевич	50 000,00
08.12.23	Авансовый платеж на выполнение ремонтных работ. Каждый новый Акт выполненных работ будет частично закрываться за счет аванса на выполнение ремонтных работ. К концу ремонтных работ этот аванс будет израсходован полностью. ИП Комаров Иван Валерьевич	125 000,00
Всего:		1 234 380,43

Подрядчик:

Заказчик:

ИП Комаров Иван Валерьевич

Проект: [REDACTED] | Магазин
Заказчик: [REDACTED]
г. Новосибирск, [REDACTED]

22 февраля 2024

Ведомость расходов по статье «Субподрядные работы/услуги»

Дата	Наименование	Сумма
25.12.23	Акт выполненных работ: перекрытия воды управляющей компанией (Дополнительные работы) ПАВЕЛ Александров	1 300,00
Наценк		156,00
а: Всего:		1 456,00

Подрядчик:

Заказчик:

_____ ИП Комаров Иван Валерьевич

_____ [REDACTED]

Проект: [redacted] Магазин
Заказчик: [redacted]
Г. Новосибирск, [redacted]

22 февраля 2024

Ведомость расходов по статье «Дополнительные работы/услуги»

Дата	Наименование	Сумма
26.01.24	Акт выполненных работ: перенос и сборка электрощита (дополнительные работы) ПАВЕЛ Александров	27 400,00
	Демонтаж автомата двухполюсный 4.0 ед. x 300,00	1 200,00
	Демонтаж автомата четырёхполюсный 1.0 ед. x 600,00	600,00
	Демонтаж счётчика 3 фазы 1.0 ед. x 1 500,00	1 500,00
	2.4 Подключение линии к силовому щиту 1.0 шт. x 2 000,00	2 000,00
	2.6 Установка счетчика 3 фазы 1.0 шт. x 3 000,00	3 000,00
	2.31 Монтаж кабеля в кабель-канале 10.0 м. пог. x 160,00	1 600,00
	2.35 Монтаж электроточки с подводом 1.0 шт. x 350,00	350,00
	2.42 Монтаж электрощита до 36 автоматов 1.0 шт. x 7 000,00	7 000,00
	2.45 Монтаж УЗО 7.0 шт. x 900,00	6 300,00
	2.47 Монтаж автомата защиты однополюсный 4.0 шт. x 450,00	1 800,00
	2.48 Монтаж автомата защиты двухполюсный 1.0 шт. x 900,00	900,00
	2.49 Монтаж автомата защиты трех-четырех полюсный 1.0 шт. x 900,00	900,00
	2.55 Монтаж розетки/выключателя встраиваемой, на готовое место 1.0 шт. x 250,00	250,00
	Акт выполненных работ: сантехника (дополнительные работы)	250,00
25.12.23	ПАВЕЛ Александров	24 150,00
	Врезка в стояк канализации 1.0 ед. x 4 000,00	4 000,00
	3.1 Опрессовка системы водоснабжения/отопления 1.0 шт. x 4 000,00	4 000,00
	3.2 Демонтаж счетчика 2.0 шт. x 300,00	600,00
	3.24 Врезка в полипропилен 2.0 шт. x 1 800,00	3 600,00
	3.25 Разводка труб водоснабжения полипропилен 3.0 точка x 1 450,00	4 350,00
	3.29 Разводка труб канализации диаметр 50мм погонаж 2.0 м. пог. x 1 200,00	2 400,00

	3.30 Разводка труб канализации диаметр 100мм 1.0 точка x 1 600,00	1 600,00
	3.34 Установка счетчика воды без переноса 2.0 шт. x 800,00	1 600,00
	3.75 Монтаж кранов для подключения сантехнических приборов 5.0 шт. x 400,00	2 000,00
20.12.23	Акт выполненных работ: устройство пола (Дополнительные работы) ПАВЕЛ Александров	96 041,00
	2.7 Штроба под кабель бетон НСК 1.8 м. пог. x 320,00	576,00
	2.20 Монтаж кабеля в гофре 1.7 м. пог. x 150,00	255,00
	2.41 Заделка штробы штукатуркой после укладки кабеля 1.8 м. пог. x 100,00	180,00
	5.4 Грунтование поверхности 44.2 м² x 50,00	2 210,00
	5.6 Облицовка стен и пола керамогранитом до 60x60 НСК 44.2 м² x 2 000,00	88 400,00
	5.33 Затирка швов плитки/керамогранита 44.2 м² x 100,00	4 420,00
12.12.23	Акт выполненных работ: вывоз мусора, вынос мусора, тарирование, уборка по полам.(дополнительные работы) ПАВЕЛ Александров	13 020,00
	9.2 Вывоз мусора газель 1.0 рейс x 4 500,00	4 500,00
	9.4 Вынос мусора 1.0 шт. x 1 500,00	1 500,00
	9.5 Вынос мусора 6.0 мешок x 15,00	90,00
	9.7 Тарирование 6.0 мешок x 30,00	180,00
	9.8 Уборка помещения по полам 45.0 м² x 150,00	6 750,00
11.12.23	Акт выполненных работ: вынос мусора, вывоз мусора, тарирование мусора в мешки (Дополнительные работы) ПАВЕЛ Александров	10 650,00
	9.2 Вывоз мусора газель 1.0 рейс x 4 500,00	4 500,00
	9.4 Вынос мусора 2.0 шт. x 1 500,00	3 000,00
	9.5 Вынос мусора 70.0 мешок x 15,00	1 050,00
	9.7 Тарирование 70.0 мешок x 30,00	2 100,00
Всего:		171 261,00

Подрядчик:

Заказчик:

_____ ИП Комаров Иван Валерьевич

Проект: [REDACTED] | Магазин
Заказчик: [REDACTED]
Г. Новосибирск, [REDACTED]

22 февраля 2024

Ведомость расходов по статье «Материалы черновые/расходные»

Дата	Наименование	Сумма
01.02.24	Лючок манжет для унитаза кран ПАВЕЛ Александров	2 833,00
31.01.24	Тросик ПАВЕЛ Александров	521,67
26.01.24	Провод ПАВЕЛ Александров	1 268,31
	Провод ПуГВнг(А)-LS 6 N 1 x 94,97	94,97
	Провод ПуГВнг(А)-LS 6 2 x 96,97	193,94
	Провод ШВВП 3x0,75 черный 20 x 48,97	979,40
22.01.24	Грунтовка Валик тряпки ПАВЕЛ Александров	1 557,00
	ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ЛЦ 280 МЛ, БЕЛЫЙ 1 x 153,00	153,00
	CR_ВАЛИК Д/ВОДНЫХ КРАСОК DEXTER 250MM 1 x 197,00	197,00
	САЛФЕТКА ДЛЯ ПОЛА Х/Б, 500X700 ММ, БЕЛАЯ 1 x 33,00	33,00
	CR_БЮГЕЛЬ Д/ВАЛИКОВ DEXTER,D 6MM, 110M 1 x 104,00	104,00
	CR_ВАЛ Д/ВОДН КРАСОК DEXTER 110MM,2ШТ 1 x 143,00	143,00
	КНАУФ-ТИФЕНГРУНД 10 КГ F МОРОЗ 1 x 927,00	927,00
18.01.24	Стеклохолст, ПВФА клей. ПАВЕЛ Александров	4 049,00
	Электрика провод 3x4-5м.	
29.12.23	35%скидка ПАВЕЛ Александров	907,00
	Электрика 29.12.235%скидка ПАВЕЛ Александров	8 536,00
27.12.23	Сантехника ПАВЕЛ Александров	401,00
	САТУРН Пакет п/эт маечка ПНД 650x350+200мм 20мкм, нагрузка до 8 кг (новый дизайн) 1 x 7,50	7,50
	СИНИКОН Труба канализационная внутренняя d=110x2,7x250мм ГОСТ 32414-2013 1 x 194,00	194,00
	Муфта d=20мм полипропилен 2 x 4,75	9,50

Угольник d=20мм 90 гр. полипропилен 2 x 6,00	12,00
Муфта комбинированная НР 20х1/2" полипропилен 1 x 61,00	61,00
ВАЛФЕКС Труба PN25 d=20x3,4мм, SDR 6, полипропилен армир. стекл., L=2м 1 x 117,00	117,00
26.12.23 Шумоизоляция канализационной трубы ПАВЕЛ Александров	3 093,00
22.12.23 Сантехника ПАВЕЛ Александров	3 737,00
22.12.23 Материал ПАВЕЛ Александров	1 170,00
ЛЕНТА КЛЕЙ НА ТКАНЕВ ОСНОВЕ 0,05X10 М 1 x 200,00	200,00
CR_МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА DEXTER 48ММ X 50М 2 x 217,00	434,00
ЛЦ ГЕРМЕТИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСЦВ 260 МЛ 1 x 217,00	217,00
OUT_КРЕП ДЛЯ МАЯЧКОВ КРЕММЕР (50 ШТ) 1 x 137,00	137,00
ПИСТОЛЕТ СКЕЛЕТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1 x 178,00	178,00
Пакет малый 1 x 4,00	4,00
Материалы	
22.12.23 5%скидка ПАВЕЛ Александров	79 331,00
Провод 4×5-5м. 20.12.23 5% скидка ПАВЕЛ Александров	1 623,00
20.12.23 Расходники ПАВЕЛ Александров	2 009,00
18.12.23 Крестики ПАВЕЛ Александров	320,00
18.12.23 Интернет кабель 25м., дюбель хомут. ПАВЕЛ Александров	1 895,00
Расходники 13.12.23 ПАВЕЛ Александров	691,00
13.12.23 Клей плиточный, наливайка 5%скидка ПАВЕЛ Александров	34 746,00
12.12.23 Бетоноконтакт, Валик, кисть. ПАВЕЛ Александров	3 040,00
Набор малярный Matrix валик 250 мм и кювета 1 x 320,00	320,00
Стержень телескопический, 1150x2000 мм 1 x 260,00	260,00
Макловица-мини с натуральной щетиной 120x30 мм 1 x 163,00	163,00
Бетонконтакт Bergauf Beton Kontakt 7 кг 1 x 806,00	806,00
Бетонконтакт Bergauf Beton Kontakt 14 кг 1 x 1 491,00	1 491,00
11.12.23 Электрика	
ПАВЕЛ Александров	19 131,08

Мешки 100шт. 07.12.235%скидка ПАВЕЛ Александров	2 565,00
Наценк	20 810,88
а: Всего:	194 234,94

Подрядчик:

Заказчик:

_____ ИП Комаров Иван Валерьевич

_____  _____

Проект: [REDACTED] | Магазин
Заказчик: [REDACTED]
Г. Новосибирск, [REDACTED]

22 февраля 2024

Ведомость расходов по статье «Материалы чистовые»

Дата	Наименование	Сумма
01.02.24	Подводки, кранчики. ПАВЕЛ Александров	1 505,00
01.02.24	Плнтуса ПАВЕЛ Александров	4 203,00
01.02.24	Сифон открытого монтажа, подводки, переходник. ПАВЕЛ Александров	4 400,00
26.01.24	Автоматы ПАВЕЛ Александров	7 490,87
	Выключатель авт. ВА-101 1п 10А х-ка С 4,5кА 11053DEK DEKг 3 x 207,97	623,91
	Шины соедин. типа PIN (штырь) 2ф до 63А(дл.1м) ИЭК YNS21-2-063 1 x 1 094,39	1 094,39
	Хомут кабельный 4х200 (ч) (100 шт./уп) Ff 1 x 169,97	169,97
	Пакет-майка ПНД 29х55/25 мкм белый Планета Электрика ECO 1 x 6,60	6,60
	Выключатель авт. диф. тока ДИФ-103 1п+N 25А 30мА тип АС х-ка С 4 4 x 1 399,00	5 596,00
	Счёт Шины, светильники, лампочки, тросики для крепления люстры и шин.	
26.01.24	Фото позже ПАВЕЛ Александров	20 056,43
	Шинопровод PTR 3М-BL чёрный 3м (без торцевых элементов) Jazzway 1 x 1 495,00	1 495,00
	Шинопровод PTR 2М-BL черн. 2м, h20мм Jazzway IP40 однофазный 2 x 999,97	1 999,94 223,97
	Комплект торцевых элементов PTR EC-BL черн. Jazzway IP40 однофа 1 x 223,97	11 730,00 2 219,88
	Светильник PTR 0715 15W 5000K 24" BL (черный) Jazzway IP40 (Одно 10 x 1 173,00	2 387,64
26.01.24	Подвес для трека PTR S-2.0m ПАВЕЛ Александров	11 151,50
	Лампочка LED PAR165 15W/840 230V/50MM, OSRAM БЕЛ 1 x 951,00	951,00
	Розетки кабель-канал 1 x 6,50	6,50
	CR_ВАЛИК Д/ВОДНЫХ КРАСОК DEXTER 250MM 1 x 197,00	197,00 132,00
	ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ 18/40/250MM, РУЧКА 8MM 1 x 132,00	

	РАМКА 2П ТИТАН MODERN LILIAN LEXMAN 5 x 192,00	960,00
	РАМКА 3П ТИТАН MODERN LILIAN LEXMAN 4 x 283,00	1 132,00
	РОЗЕТКА С/З ТИТАН LILIAN LEXMAN 19 x 238,00	4 522,00
	ПАТРОН OXION E27 НА ПОДВЕСЕ С КЛЕММОЙ 6 x 57,00	342,00
	ЛАМПА НАКАЛ СТАНДАРТ 60W,E27 ПРОЗР 6 x 25,00	150,00
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ ТИТАН LILIAN LEXMAN 3 x 184,00	552,00
	РАМКА 1П ТИТАН MODERN LILIAN LEXMAN 5 x 101,00	505,00
	ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЕРТКА-ПРОБНИК 135MM,DIY, 1 x 32,00	32,00
	РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С/З СО ШТ SE ЭТЮД БЕЛАЯ 1 x 254,00	254,00
	РОЗЕТКА Б/З НАКЛ SE ЭТЮД БЕЛЫЙ 1 x 141,00	141,00
	САЛФЕТКИ ВЛАЖН АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 20ШТ 1 x 30,00	30,00
	OXION КЛЕММНЫЙ БЛОК 4 MM2, 400В, 3А, РР 1 x 42,00	42,00
	РОЗЕТКА RJ45 CAT5E UTP ТИТ LILIAN LEXMAN 1 x 567,00	567,00
	ВЫКЛЮЧ-ЛЬ 2КЛ С ПОДСВ ТИТ LILIAN LEXMAN 2 x 318,00	636,00
	Счёт на двери, фурнитуру, фото нет Доставка на понедельник	
26.01.24	ПАВЕЛ Александров	30 062,00
26.01.24	Счёт Светильники 12 штук в грильято ПАВЕЛ Александров	12 840,00
22.01.24	Краска тикурила (Сумма по 2 счётам) 5%скидка ПАВЕЛ Александров	23 732,00
15.01.24	Потолок грильято ПАВЕЛ Александров	66 392,00
15.01.24	Люстра светодиодная ПАВЕЛ Александров	17 490,00
13.12.23	Электрика: Щит ПАВЕЛ Александров	5 956,66
	Корпус пластиковый OptiBox P-BNK-2-54-IP41 117935 1 x 5 956,66	5 956,66
	Керамогранит 137шт. 13.12.235% скидка ПАВЕЛ Александров	71 554,00
Наценк		33 220,01
а: Всего:		310 053,47

Подрядчик:

Заказчик:

Проект: [REDACTED] | Магазин
Заказчик: [REDACTED]
Г. Новосибирск, [REDACTED]

22 февраля 2024

Ведомость расходов по статье «Ремонтные работы/услуги»

Дата	Наименование	Сумма
02.02.24	Акт выполненных работ: установка унитаза, светильники, раковина, плинтуса. ПАВЕЛ Александров	40 625,00
	Монтаж светильника на шинопровод 10.0 ед. x 400,00	4 000,00
	2.20 Монтаж кабеля 20.0 м. пог. x 110,00	2 200,00
	2.45 Монтаж точечного светильника 12.0 м. пог. x 600,00	7 200,00
	2.47 Монтаж шинопровода 3.0 шт. x 1 000,00	3 000,00
	2.51 Сборка сложной люстры цена от... 1.0 шт. x 1 500,00	1 500,00
	2.52 Монтаж люстры , до 3кг без сборки 1.0 шт. x 1 000,00	1 000,00
	3.46 Установка унитаза со сборкой 1.0 шт. x 3 000,00	3 000,00
	3.51 Установка раковины 1.0 шт. x 2 000,00	2 000,00
	3.54 Установка сифона открытого типа 1.0 шт. x 1 800,00	1 800,00
	3.61 Установка смесителя 1.0 шт. x 1 000,00	1 000,00
	3.70 Монтаж кранов для подключения сантехнических приборов 4.0 шт. x 400,00	1 600,00
	3.76 Установка люка пластик 2.0 шт. x 500,00	1 000,00
	4.96 Монтаж вентиляционной решетки 1.0 шт. x 600,00	600,00
	7.35 Установка плинтуса пластик НСК 42.9 м. пог. x 250,00	10 725,00
	Акт выполненных работ: Вывоз мусора, уборка по полам.	15 000,00
02.02.24	ПАВЕЛ Александров	15 000,00
	9.2 Вывоз мусора газель 1.0 рейс x 4 500,00	4 500,00
	9.4 Вынос мусора 1.0 шт. x 1 500,00	1 500,00
	9.5 Вынос мусора 20.0 мешок x 15,00	300,00
	9.6 Разгрузо-погрузочные работы цена от... 1.0 шт. x 1 500,00	1 500,00
	9.7 Тарирование 20.0 мешок x 30,00	600,00

	9.8 Уборка помещения по полам 44.0 м² x 150,00	6 600,00
30.01.24	Акт выполненных работ: монтаж потолка грильято, монтаж дверей, монтаж розеток выключателей. ПАВЕЛ Александров	43 750,00
	2.54 Монтаж розетки/выключателя накладной 1.0 шт. x 300,00	300,00
	2.55 Монтаж розетки/выключателя встраиваемой, на готовое место 25.0 шт. x 250,00	6 250,00
	4.94 Монтаж межкомнатной двери без доборов 2.0 шт. x 4 500,00	9 000,00
	4.95 Монтаж доборов межкомнатной двери 2.0 шт. x 1 500,00	3 000,00
	8.29 Монтаж потолка подвесной Грильято, ячейка 40x40 - 75x75 42.0 м² x 600,00	25 200,00
27.01.24	Акт выполненных работ: установка блока кондиционера ПАВЕЛ Александров	3 500,00
	10.2 Установка внутреннего блоков кондиционера (07/09/12) 1.0 компл. x 3 500,00	3 500,00
24.01.24	Акт выполненных работ: штукатурка, подготовка под покраску, покраска. ПАВЕЛ Александров	256 476,00
	2.53 Заделка штробы штукатуркой после укладки кабеля 11.0 м. пог. x 100,00	1 100,00
	3.25 Разводка труб водоснабжения полипропилен 1.0 точка x 1 450,00	1 450,00
	4.46 Оштукатуривание стен под маяк толщина слоя до 3см (включая монтаж и демонтаж маяков) 34.0 м² x 600,00	20 400,00
	4.52 Установка перфорированных внешних уголков 18.5 м. пог. x 200,00	3 702,00
	4.54 Подготовка стен к покраске (шпатлевка 1 слой, грунтовка 1 слой, наклейка стеклохолста, грунтовка 1 слой, шпатлевка 2 слоя, шлифовка, грунтовка 1 слой) 109.4 м² x 1 500,00	164 160,00
	4.82 Покраска стен безвоздушным аппаратом с оклеиванием стен малярным скотчем 109.4 м² x 600,00	65 664,00
28.12.23	Акт выполненных работ: электрика, перегородки, шумоизоляция канализационной трубы, диагностика электропроводки, перенос кондиционера. ПАВЕЛ Александров	95 174,50
	Демонтаж кондиционера/ включая трассу и дренаж 1.0 ед. x 2 000,00	2 000,00
	Закладные бруски в проёмы 8.4 м. пог. x 300,00	2 520,00
	Закладная из листа фанеры/ включая распил под размеры 1.0 ед. x 1 500,00	1 500,00
	2.1 Диагностика электропроводки в квартире 40.0 м² x 300,00	12 000,00
	2.10 Штроба под кабель кирпич 8.0 м. пог. x 280,00	2 240,00
	2.17 Сверление сквозного отверстия диаметром до 20мм, толщина стены до 250мм газобетон 5.0 шт. x 245,00	1 225,00
	2.20 Высверливание подрозетника кирпич 11.0 шт. x 200,00	2 200,00

2.24 Высверливание подрозетника гипсокартон 12.0 шт. x 100,00	1 200,00
2.25 Монтаж подрозетника в стену 23.0 шт. x 100,00	2 300,00
2.27 Монтаж кабеля 150.0 м. пог. x 110,00	16 500,00
2.32 Монтаж TV-кабеля/интернет кабеля 25.0 м. пог. x 110,00	2 750,00
2.33 Монтаж распределительной коробки с расключением 11.0 шт. x 900,00	9 900,00
2.53 Заделка штробы штукатуркой после укладки кабеля 8.0 м. пог. x 100,00	800,00
3.31 Шумоизоляция стояка канализации диаметр 110мм 7.0 м. пог. x 1 000,00	7 000,00
4.6 Возведение перегородки ГКЛ, два слоя 19.1 м² x 1 200,00	22 932,00
4.12 Изготовление короба ГКЛ 1.5 м. пог. x 700,00	1 050,00
4.18 Обшивка стен ГКЛ на каркас 1 слой 7.2 м² x 750,00	5 377,50
10.1 Прокладка трассы кондиционера 1.0 м. пог. x 1 680,00	1 680,00
Акт выполненных работ: нанесение бетона контакта, наливной пол.	1 680,00
14.12.23 ПАВЕЛ Александров	23 426,00
7.12 Устройство наливной стяжки наливной пол 44.2 м² x 350,00	15 470,00
7.14 Грунтование пола бетоноконтакт 44.2 м² x 180,00	7 956,00
12.12.23 Акт выполненных работ: демонтажные работы ПАВЕЛ Александров	79 423,50
Демонтаж насоса 1.0 шт. x 1 000,00	1 000,00
1.2 Демонтаж плитки керамической 8.4 м² x 400,00	3 360,00
1.4 Демонтаж линолеума 44.2 м² x 90,00	3 978,00
1.9 Демонтаж клеевого основания (битум, клей, ГКЛ) один слой 45.0 м² x 600,00	27 000,00
1.10 Демонтаж плинтуса 45.0 м. пог. x 70,00	3 150,00
1.21 Демонтаж перегородки гипс 20.3 м² x 350,00	7 098,00
1.23 Демонтаж ГКЛ короба 10.0 м. пог. x 320,00	3 200,00
1.33 Очистка стен от обоев 18.8 м² x 130,00	2 437,50
1.35 Демонтаж межкомнатной двери 2.0 шт. x 650,00	1 300,00
1.36 Демонтаж наличника 10.0 шт. x 300,00	3 000,00
1.46 Демонтаж водопроводных и канализационных труб 3.0 компл. x 2 300,00	6 900,00
1.55 Демонтаж раковины 1.0 шт. x 600,00	600,00

1.56 Демонтаж смесителя 1.0 шт. x 300,00	300,00
1.57 Демонтаж унитаза/биде/писсуара 1.0 шт. x 1 000,00	1 000,00
1.61 Демонтаж потолка Армстронг 45.0 м² x 150,00	6 750,00
1.67 Демонтаж электрики 45.0 м² x 150,00	6 750,00
2.2 Демонтаж розетки/выключателя 20.0 шт. x 80,00	1 600,00
Всего:	557 375,00

Подрядчик:

Заказчик:

ИП Комаров Иван Валерьевич
